



AIDE-MÉMOIRE PRÉALABLE À L'INSTALLATION DES SYSTÈMES DE CONTRÔLE DE L'HUMIDITÉ DES CEMENTS D'INGÉNIERIE ARDEX MC^{MC}

NOM DE L'INSTALLATEUR FORMÉ D'ARDEX MC

Veuillez noter que pour que cette demande de garantie soit prise en considération, la personne nommée aux présentes doit avoir suivi la formation sur les systèmes ARDEX MC, doit remplir et signer le présent aide-mémoire, doit présenter et recevoir l'approbation de l'aide-mémoire avant de commencer le projet, et doit installer le ou les systèmes d'ARDEX MC sur ce chantier.

Pour usage interne seulement : N° de rapport de chantier : _____

Coordonnées : _____

Titre	Entreprise		
Rue	Ville	Province	Code postal
Téléphone	Télécopieur	Courriel	

Information sur la formation : _____

(Joindre le certificat, si possible) Date de la formation _____ Lieu de la formation _____

Destinataires additionnels : _____

(Saisir les noms et les courriels)

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LE PROJET :

Nom du projet : _____

Adresse de l'édifice : _____

Rue	Ville	Province	Code postal
-----	-------	----------	-------------

Nom du propriétaire : _____

Coordonnées : _____

Téléphone	Télécopieur	Courriel
-----------	-------------	----------

ENTREPRENEUR ADDITIONNEL :

☐ Entrepreneur général ☐ Installateur du revêtement de sol ☐ Autre _____

Veuillez décrire : _____

Nom de l'entreprise	Gestionnaire du projet		
Rue	Ville	Province	Code postal
Téléphone	Télécopieur	Courriel	

ARDEX Americas, 400 Ardex Park Drive, Aliquippa, PA 15001

p: 724-203-5000 | f: 724-203-5001

www.ardexamericas.com

Aide-mémoire préalable à l'installation du contrôle de l'humidité ARDEX Droit d'auteur © Novembre 2017



Pre-Installation Checklist

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PLANCHER :

Aire d'installation : _____ pi. ca. Épaisseur de la dalle : _____ pouces

☐ En dessous du sol ☐ Au niveau du sol ☐ Au-dessus du sol

Utilisation de l'espace en dessous de l'aire, le cas échéant :

Un retardateur de vapeur au niveau ou en dessous du sol sous la dalle? ☐ Non ☐ Oui

Type : _____ ☐ Directement sous la dalle ☐ Sous le coussin de sable

Formulation du béton disponible? ☐ Non ☐ Oui (joindre)

Produit de durcissement ou enduit utilisé? ☐ Non ☐ Oui (décrire et joindre la fiche signalétique du produit)

Construction murale orientable? ☐ Non ☐ Oui

Renforcé de fibres? ☐ Non ☐ Oui Dans l'affirmative, veuillez décrire : _____

JOINTS ET FISSURES

☐ Mobile ☐ Non mobile ☐ Traits de scie/joints de contrôle dormants

S'ils sont remplis, décrivez le matériau de remplissage utilisé dans les joints de contrôle dormants et les fissures dormantes : _____

Les joints de contrôle dormants et les fissures dormantes supérieurs à un filet (0,79 mm (1/32 po)) doivent être remplis avec un matériau solide à 100 % entièrement rigide, à faible viscosité et à module élevé, comme Réparation de fissures et de joints en polyuréthane rigide à faible viscosité ARDEX ARDIFIX^{MC}, avant l'installation d'un système d'ARDEX MC.

Tous les joints de dilatation, les joints d'isolation et les autres joints et fissures mobiles doivent être respectés à travers les systèmes d'ARDEX MC, la sous-couche ARDEX et le revêtement de sol fini avec un composé entièrement flexible, comme le scellant de joints à demi-rigide ARDEX ARDISEAL^{MC} RAPIDE PLUS.

CONDITION DE LA SURFACE

Profil de surface de béton ICRI (requis pour l'ARDEX MC RAPIDE et l'ARDEX MC ULTRA) :

Veuillez noter ce qui suit :

- Pour les installations d'ARDEX MC RAPIDE ou d'ARDEX MC ULTRA, le béton doit être préparé pour un profil minimal de PSB n° 3 et un profil maximal de PSB n° 5. Pour les profils supérieurs à un PSB n° 5, le support doit être profilé mécaniquement de nouveau selon le profil précisé ou prélassé ou pré nivelé avec un matériau ARDEX approuvé. Pour obtenir d'autres recommandations, veuillez communiquer avec le service technique d'ARDEX.
- Pour l'ARDEX VR 98, le béton doit être absorbant.



Pre-Installation Checklist

Contamination

existante

:



Pre-Installation Checklist

HISTORIQUE DE L'ÉDIFICE ET UTILISATION ATTENDUE

☐ Nouvelle construction ☐ Rénovation

Type et date du revêtement de sol précédent : _____

Est-ce qu'un système de revêtement de sol installé a déjà échoué? ☐ Non ☐ Oui

Dans l'affirmative, veuillez décrire :

Preuve de mouvement de l'édifice, passé ou présent :

Utilisation/circulation anticipée :

Système d'ARDEX MC installé :

☐ ARDEX MC RAPIDE

☐ ARDEX VR 98 (pour les lectures d'humidité relative jusqu'à 98 %)

Date d'installation anticipée de l'ARDEX : _____

Sous-couche/dessus ARDEX :

☐ ARDEX K 15 ☐ ARDEX V 1200 ☐ ARDEX K 60 ☐ ARDEX K 10 ☐ ARDEX K 13

☐ ARDEX LU 100 ☐ ARDEX SKM ☐ ARDEX FEATHER FINISH ☐ ARDEX FORTI FINISH ☐ ARDEX K 301

☐ ARDEX SD-T ☐ ARDEX SD-M ☐ ARDEX K 520 ☐ ARDEX V 1000 ☐ ARDEX K 521

☐ ARDEX PC-T ☐ Autre : _____

Type de revêtement de sol fini ou d'enduit installé : _____



Pre-Installation Checklist

CONDITIONS ACTUELLES

Lectures d'humidité relative selon la norme ASTM F2170 – Joindre les résultats (requis pour l'ARDEX VR 98)

Inclinaisons du sol s'éloignant de l'édifice?	☐ Non ☐ Oui
Irrigation contre l'édifice?	☐ Non ☐ Oui
Y a-t-il une gouttière ou un système de drainage qui fonctionne?	☐ Non ☐ Oui
L'installation aura-t-elle lieu à proximité immédiate d'une source d'eau temporaire ou permanente? (c.-à-d. : lac, bassin de rétention, océan, marais, etc.)	☐ Non ☐ Oui Dans l'affirmative, veuillez décrire :
L'édifice est-il clos?	☐ Non ☐ Oui
L'aire d'installation sera-t-elle acclimatée à des conditions d'utilisation normales (température ambiante de 20 à 22 °C (68 à 72 °F))/(humidité ambiante = HR de 40 à 50 %) en utilisant un système de CVCA pendant l'installation?	☐ Non ☐ Oui
Si l'aire d'installation n'est pas acclimatée à des conditions d'utilisation normales, les renseignements suivants sont requis :	Humidité ambiante : _____ Température ambiante : _____ Température du support : _____ Test d'humidité (ASTM D4263) effectué? ☐ Non ☐ Oui (Remarque : un test d'humidité est requis pour l'installation de l'ARDEX VR 98.)

Les renseignements fournis ci-dessus sont un compte-rendu complet et précis des conditions sur ce chantier. Je reconnais que tout renseignement erroné pourrait annuler toute garantie fournie par ARDEX.

Signature _____ Date _____

Une signature physique est requise. Veuillez noter que pour que cette demande de garantie soit prise en considération, la personne qui signe aux présentes doit être la personne qui a rempli l'aide-mémoire, elle doit avoir suivi la formation sur les systèmes ARDEX MC et elle doit être l'installateur qui effectue l'installation de l'ARDEX MC sur le chantier